

# බස්නාහිර පළාත් වාර්ෂික සංවර්ධන සැලැස්ම - 2018

මූල්‍ය ප්‍රගතිය හා භෞතික ප්‍රගතිය - (2018.07.31 දිනට)

පළාතා පාලන ආයතන පළාතා පාලන ආයතන, ආපසු ප්‍රවර්ධන, පසු ප්‍රවර්ධන හා ප්‍රවර්ධන, පසු ප්‍රවර්ධන  
කටයුතු, ජල සම්පාදන හා ජලාප්‍රවාහන සහ සංචාරක කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය  
සිසිලි අමාත්‍යාංශය

අරමුදල් වර්ගය :- පළාත් සංවර්ධන ප්‍රදාන වැඩසටහන.

දිස්ත්‍රික්කය :- කළුතර

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය :- බුලත්සිංහල

| ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය                                                                           | අනුමත මුදල රුපියල් | අනුමත දිනය | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | අයදුම්කරු මුදල රුපියල් | වැය කල මුදල රුපියල් | අපේක්ෂිත නිමවුම | ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | භෞතික ප්‍රගති අදියර              | ගරු ප. සභා මණ්ඩ්‍රි        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| U88152346003   | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් රැවියල පොල්ගහවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම       | 500000.00          | 2018.04.17 | අමා.ලේ             | ප්‍රා.ලේ.            | 500000.00              | -                   | 01              | -                     | B3- ගිවිසුම් ගත වී ඇත.           | ලිපිත් වර්ණකුමාර මැනිතුමා. |
| U88152346004   | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් කිරිමැටිවලකඩ විහාරස්ථාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 500000.00          | 2018.04.17 | අමා.ලේ             | ප්‍රා.ලේ.            | 500000.00              | -                   | 01              | -                     | A1- අයදුම්කරු නිම කිරීම          | ලිපිත් වර්ණකුමාර මැනිතුමා. |
| U88152346005   | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 818 A වේයන්ගල්ල කනුකැටියකන්ද පාර සංවර්ධනය කිරීම.   | 400000.00          | 2018.04.17 | අමා.ලේ             | ප්‍රා.ලේ.            | 400000.00              | -                   | 01              | -                     | H-වැඩ නිම කර ගෙවීම් අවසන් කර නැත | කීර්ති කාරියවසම් මැනිතුමා. |

|  |  |            |  |  |  |            |   |  |   |  |  |
|--|--|------------|--|--|--|------------|---|--|---|--|--|
|  |  | 1400000.00 |  |  |  | 1400000.00 | - |  | - |  |  |
|--|--|------------|--|--|--|------------|---|--|---|--|--|

## බේනාහිර පළාත් වාර්ෂික සංවර්ධන සැලැස්ම - 2018

මූල්‍ය ප්‍රගතිය හා භෞතික ප්‍රගතිය - (2018.07.31 දිනට)

පළාත පාලන හා පළාත පරිපාලන, ආර්ථික ප්‍රවර්ධන, ව්‍යුහමය සහ සංචාරක කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය  
 කටයුතු, ජල සම්පාදන හා ජලාප්‍රවාහන සහ සංචාරක කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය  
 පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය

අරමුදල් වර්ගය :- පළාත් නිශ්චිත සංවර්ධන ප්‍රදාන වැඩසටහන.

දිස්ත්‍රික්කය :- කළුතර

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය :- බුලත්සිංහල

| ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය                                                                     | අනුමත මුදල රුපියල් | අනුමත දිනය | ව්‍යාපෘති ලෙඛන අංකය | ක්‍රියාත්මක ලෙඛන අංකය | අයදුම්පත් මුදල රුපියල් | වැය කල මුදල රුපියල් | අපේක්ෂිත නිමවුම | ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | භෞතික ප්‍රගති අදියර | ගරු ප. සභා මන්ත්‍රී |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| N86134246004   | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ.කො නායගිය පවුල් පදිංචි කරවූ ගම්මානයට අවශ්‍ය පානීය ජලය ලබා දීම. | 1900000.00         | 2018.06.06 | අමා.ලේ              | ප්‍රා.ලේ.             | 1900000.00             | -                   | 01              | -                     | 0 - ආරම්භ නොකළ      |                     |
|                |                                                                                    | 1900000.00         |            |                     |                       | 1900000.00             |                     |                 | -                     |                     |                     |

| ප්‍රගතිය      | සැපයීම                                     | පුහුණු වැඩසටහන්                         | ඉදිකිරීම්                                |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 0             | ආරම්භ නොකළ                                 | ආරම්භ නොකළ                              | ආරම්භ නොකළ                               |
| A1<br>0 - 10% | 10% - අවශ්‍යතා හදුනා ගැනීම/අයදුම්පත් කිරීම | 10% - අයදුම්පත් කිරීම/ඉල්ලුම්පත් කැඳවීම | 10% - ස්ථානය හදුනා ගැනීම/අයදුම්පත් කිරීම |

|                 |                                     |                                      |                                        |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| A2<br>11% - 20% | 20% - ඇස්තමේන්තු අනුමත කරවා ගැනීම   | 20% - ඇස්තමේන්තු අනුමත කරවා ගැනීම    | 20% - ඇස්තමේන්තු අනුමත කරවා ගැනීම      |
| B1<br>21% - 30% | 30% - ටෙන්ඩර් කිරීම                 | 30% - ප්‍රතිලාභීන් තේරීම ආරම්භ කිරීම | 30% - ටෙන්ඩර් කිරීම                    |
| B2<br>31% - 40% | 40% - ටෙන්ඩර් ඇගයීම                 | 40% - ප්‍රතිලාභීන් තේරීම අවසන් කිරීම | 40% - ටෙන්ඩර් ඇගයීම                    |
| B3<br>41% - 50% | 50% - ටෙන්ඩර් ප්‍රදානය              | 50% - පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වාගෙන යාම  | 50% - ටෙන්ඩර් ප්‍රදානය/වැඩ ආරම්භ කිරීම |
| C<br>51% - 60%  | 60% - භාණ්ඩ ගෙන ඒම                  | 60% - භාණ්ඩ ගෙන ඒම                   | 60% - වැඩ කරගෙන යාම                    |
| D<br>61% - 70%  | 70% - ප්‍රතිලාභීන්ට භාණ්ඩ ලබා දීම   | 70% - පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වාගෙන යාම  | 70% - වැඩ අවසන් කිරීම                  |
| H<br>71% - 90%  | 90% - වැඩ නිමකර ගෙවීම් අවසන් කර නැත | 90% - වැඩ නිමකර ගෙවීම් අවසන් කර නැත  | 90% - වැඩ නිමකර ගෙවීම් අවසන් කර නැත    |
| I<br>100%       | වැඩ හා ගෙවීම් කටයුතු අවසන් කිරීම    | වැඩ හා ගෙවීම් කටයුතු අවසන් කිරීම     | වැඩ හා ගෙවීම් කටයුතු අවසන් කිරීම       |
| Q               | ගැටළු                               | ගැටළු                                | ගැටළු                                  |

ඇස්තමේන්තු කිරීම

00

බස්නාහිර පළාත් වාර්ෂික සංවර්ධන සැලැස්ම - 2018

මූල්‍ය ප්‍රගතිය හා භෞතික ප්‍රගතිය - (2018.07.31 දිනට)

සෞඛ්‍ය .දේශීය වෛද්‍ය සමාජ සුභසාධන,පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා, කාන්තා කටයුතු සහ සභා කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය

අරමුදල් වර්ගය :-පළාත් සභා සංවර්ධන ප්‍රදාන(විශේෂ) වැඩසටහන.

දිස්ත්‍රික්කය :- කළුතර

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය:- බුලත්සිංහල

| ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය                                                                                                                  | අනුමත මුදල රුපියල් | අනුමත දිනය | ව්‍යාපෘති බලධාරී යා | කියාත්මක බලධාරී යා | ඇස්තමේන්තු මුදල රුපියල් | වැය කල මුදල රුපියල් | අපේක්ෂිත නිමවුම | ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | භෞතික ක ප්‍රගති අදියර   | ගරු ප.සභා මන්ත්‍රී     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| S87385946500   | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ.කො. සුභ සාධනය තහවුරු කිරීම උදෙසා ඔවුන්ගේ මානසික සංවර්ධනය නංවාලීම අරමුණු කරගෙන අධ්‍යාත්මික සංවර්ධන වැඩසටහනක් | 50000.00           | 2018.03.30 | අමා.ලේ              | ප්‍රා.ලේ.          | 50000.00                | 50000.00            | 01              | -                     | I - වැඩ හා ගෙවීම් අවසන් | යසපාල කෝරළගේ මැතිතුමා. |
|                |                                                                                                                                 | 50000.00           |            |                     |                    | 50000.00                | 50000.00            |                 |                       |                         |                        |

බස්නාහිර පළාත් වාර්ෂික සංවර්ධන සැලැස්ම - 2018

මූල්‍ය ප්‍රගතිය හා භෞතික ප්‍රගතිය - (2018.07.31 දිනට)

සෞඛ්‍ය .දේශීය වෛද්‍ය සමාජ සුභසාධන,පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා, කාන්තා කටයුතු සහ සභා කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය

අරමුදල් වර්ගය :-පළාත් සභා සංවර්ධන ප්‍රදාන වැඩසටහන.

දිස්ත්‍රික්කය :- කළුතර

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය:- බුලත්සිංහල

| ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය                                                                                                                                                 | අනුමත මුදල රුපියල් | අනුමත දිනය | ව්‍යාපෘති බලධාරී යා | කියාත්මක බලධාරී යා | ඇස්තමේන්තු මුදල රුපියල් | වැය කල මුදල රුපියල් | අපේක්ෂිත නිමවුම | ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | හෙයුම් ක ප්‍රගති අදියර       | ගරු ප. සභා මන්ත්‍රී       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|
| N88386946001   | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ.කො. පාසැල් දරුවන් සහ තරුණ තරුණියන් සඳහා මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහනක් පැවැත්වීම.                                                            | 50000.00           | 2018.05.24 | අමා.ලේ              | ප්‍රා.ලේ.          | 50000.00                | -                   | 2               | -                     | B3 - වැඩසටහන් පවත්වා ගෙන යාම | ලලිත් වර්ණකුමාර මැතිතුමා. |
| N88365946003   | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ.කො. ගෝවිත්ත කලාපයේ ආදායම් උත්පාදන මාර්ගයකට යොමු නොවූ අඩු ආදායම්ලාභී කාන්තාවන් ස්වයං රැකියා ගැන්වීම සඳහා අවශ්‍ය පුහුණු වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | 100000.00          | 2018.05.24 | අමා.ලේ              | ප්‍රා.ලේ.          | 100000.00               | -                   | 1               | -                     | A1 - අවශ්‍ය නා හදුනා ගැනීම   | ලලිත් වර්ණකුමාර මැතිතුමා. |
| N88365946004   | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ.කො. ඇගල්ඔය කලාපයේ ආදායම් උත්පාදන මාර්ගයකට යොමු නොවූ අඩු ආදායම්ලාභී කාන්තාවන් ස්වයං රැකියා ගැන්වීම සඳහා අවශ්‍ය පුහුණු වැඩසටහනක් පැවැත්වීම.  | 50000.00           | 2018.05.24 | අමා.ලේ              | ප්‍රා.ලේ.          | 50000.00                | -                   | 1               | -                     | A1 - අවශ්‍ය නා හදුනා ගැනීම   | ලලිත් වර්ණකුමාර මැතිතුමා. |
| N88365946005   | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ.කො. පොල්ගොඩ කලාපයේ ආදායම් උත්පාදන මාර්ගයකට යොමු නොවූ අඩු ආදායම්ලාභී කාන්තාවන් ස්වයං රැකියා ගැන්වීම සඳහා අවශ්‍ය පුහුණු වැඩසටහනක් පැවැත්වීම. | 50000.00           | 2018.05.24 | අමා.ලේ              | ප්‍රා.ලේ.          | 50000.00                | -                   | 1               | -                     | A1 - අවශ්‍ය නා හදුනා ගැනීම   | ලලිත් වර්ණකුමාර මැතිතුමා. |

|              |                                                                                                      |           |            |        |           |           |   |   |   |                            |                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|---|---|---|----------------------------|------------------------|
| G88365846006 | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ.කො. ස්වයං රැකියාවන් හි නිරත හෝ නිරත වීමට අපේක්ෂිත අඩු ආදායම් ලාභී කාන්තාවන් සඳහා | 300000.00 | 2018.07.23 | අමා.ලේ | ප්‍රා.ලේ. | 300000.00 | - | - | - | A1 - අවශ්‍ය නා හදුනා ගැනීම | රංජිත් සෝමවංශ මැතිතුමා |
|              |                                                                                                      | 550000.00 |            |        |           | 550000.00 |   |   |   |                            |                        |

### බස්නාහිර පළාත් වාර්ෂික සංවර්ධන සැලැස්ම - 2018

මූල්‍ය ප්‍රගතිය හා භෞතික ප්‍රගතිය - (2018.07.31 දිනට)

සෞඛ්‍ය .දේශීය වෛද්‍ය සමාජ සුභසාධන,පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා, කාන්තා කටයුතු සහ සභා කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය

අරමුදල් වර්ගය :- උපමාන පාදක-ප්‍රා.ලේ. වැඩසටහන.

දිස්ත්‍රික්කය :- කළුතර

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය:- බුලත්සිංහල

| ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය                                                                        | අනුමත මුදල රුපියල් | අනුමත දිනය | ව්‍යාපෘති බලධාරී යා | කියාත්මක බලධාරී යා | ඇස්තමේන්තු මුදල රුපියල් | වැය කල මුදල රුපියල් | අපේක්ෂිත නිමවුම | ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | භෞතික ක ප්‍රගති අදියර      | ගරු ප.සභා මන්ත්‍රී         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| F81385846001   | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ.කො. පහල නාරගල අවමංගලාධාර සමිතිය සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යාධාර ලබා දීම. | 50000.00           | 2018.07.18 | අමා.ලේ              | ප්‍රා.ලේ.          | 50000.00                | -                   | 01              | -                     | A1 - අවශ්‍ය නා හදුනා ගැනීම | ලලිත් වර්ණකුමාර මැතිතුමා.  |
| F81385846002   | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ.කො. ලියා පදිංචි මරණාධාර සමිති සඳහා උපකරණ ලබා දීම                  | 100000.00          | 2018.07.24 | අමා.ලේ              | ප්‍රා.ලේ.          | 100000.00               | -                   | 01              | -                     | A1 - අවශ්‍ය නා හදුනා ගැනීම | කීර්ති කාරියවසම් මැතිතුමා. |
|                |                                                                                       | 150000.00          |            |                     |                    | 150000.00               |                     |                 |                       |                            |                            |

| ප්‍රගතිය        | සැපයීම                                      | පුහුණු වැඩසටහන්                          | ඉදිකිරීම්                                 |
|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| O               | ආරම්භ නොකළ                                  | ආරම්භ නොකළ                               | ආරම්භ නොකළ                                |
| A1<br>0 - 10%   | 10% - අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම/ඇස්තමේන්තු කිරීම | 10% - ඇස්තමේන්තු කිරීම/ඉල්ලුම්පත් කැඳවීම | 10% - ස්ථානය හඳුනා ගැනීම/ඇස්තමේන්තු කිරීම |
| A2<br>11% - 20% | 20% - ඇස්තමේන්තු අනුමත කරවා ගැනීම           | 20% - ඇස්තමේන්තු අනුමත කරවා ගැනීම        | 20% - ඇස්තමේන්තු අනුමත කරවා ගැනීම         |
| B1<br>21% - 30% | 30% - ටෙන්ඩර් කිරීම                         | 30% - ප්‍රතිලාභීන් තේරීම ආරම්භ කිරීම     | 30% - ටෙන්ඩර් කිරීම                       |
| B2<br>31% - 40% | 40% - ටෙන්ඩර් ඇගයීම                         | 40% - ප්‍රතිලාභීන් තේරීම අවසන් කිරීම     | 40% - ටෙන්ඩර් ඇගයීම                       |
| B3<br>41% - 50% | 50% - ටෙන්ඩර් ප්‍රදානය                      | 50% - පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වාගෙන යාම      | 50% - ටෙන්ඩර් ප්‍රදානය/වැඩ ආරම්භ කිරීම    |
| C<br>51% - 60%  | 60% - භාණ්ඩ ගෙන ඒම                          | 60% - භාණ්ඩ ගෙන ඒම                       | 60% - වැඩ කරගෙන යාම                       |
| D<br>61% - 70%  | 70% - ප්‍රතිලාභීන්ට භාණ්ඩ ලබා දීම           | 70% - පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වාගෙන යාම      | 70% - වැඩ අවසන් කිරීම                     |
| H<br>71% - 90%  | 90% - වැඩ නිමකර ගෙවීම් අවසන් කර නැත         | 90% - වැඩ නිමකර ගෙවීම් අවසන් කර නැත      | 90% - වැඩ නිමකර ගෙවීම් අවසන් කර නැත       |
| I<br>100%       | වැඩ හා ගෙවීම් කටයුතු අවසන් කිරීම            | වැඩ හා ගෙවීම් කටයුතු අවසන් කිරීම         | වැඩ හා ගෙවීම් කටයුතු අවසන් කිරීම          |
| Q               | ගැටළු                                       | ගැටළු                                    | ගැටළු                                     |



0

0

**බස්නාහිර පළාත් වාර්ෂික සංවර්ධන සැලැස්ම - 2018**  
**මූල්‍ය ප්‍රගතිය හා භෞතික ප්‍රගතිය - (2018.07.31 දිනට)**

**ධවර, මාර්ග, ප්‍රවාහන, සමූපාකාර සංවර්ධන හා වෙළඳ, නිවාස හා ඉදිකිරීම්, වතු යටතල පහසුකම්, කර්මාන්ත හා ග්‍රාම සංවර්ධන පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය**

අරමුදල් වර්ගය :- පළාත් සභා සංවර්ධන ප්‍රදාන (විශේෂ) වැඩසටහන.

දිස්ත්‍රික්කය :- කළුතර

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය :- බුලත්සිංහල

| ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය                                                                                                                                              | අනුමත මුදල රුපියල් | අනුමත දිනය | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | කියාත්මක බලධාරියා | අයදුම්කරු මුදල රුපියල් | වැය කල මුදල රුපියල් | අපේක්ෂිත නිමවුම | ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | භෞතික ප්‍රගති අදියර %   | ගරු ප. සභා මන්ත්‍රී         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| H87431146500   | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ.කො. මඟුරුවල, යටගම්පිටිය, බුලත්සිංහල පදිංචි අඩු ආදායම්ලාභී ආර්.පී. ජලිතා රාජපක්ෂ මහත්මියට නිවාස ආධාර ලබා දීම.                            | 75000.00           | 2018.05.23 | අමා.ලේ             | ප්‍රා.ලේ.         | 75000.00               | -                   | 01              | 1                     | B2- ටෙන්ඩර් ඇගයීම       | යසපාල කෝරළගේ මැතිතුමා       |
| H87431146501   | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ දියකඩුව නියගොඩවර මාර්ගයේ පී.ඒ.වික්‍රමපාල මහතාගේ නිවස අසල සිට කලවැල්ලාව ප්‍රධාන මාර්ගය දෙසට ඇති පොදු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 500000.00          | 2018.03.14 | අමා.ලේ             | ප්‍රා.ලේ.         | 500000.00              | 500000.00           | 0.07Km          | -                     | I - වැඩ හා ගෙවීම් අවසන් | කිත්සිරි කහට්ටිපිය මැතිතුමා |

|              |                                                                                                                                                                       |            |            |        |           |            |   |    |   |                                |                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------|------------|---|----|---|--------------------------------|--------------------------------|
| F87422846502 | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ.කො. බුලත්සිංහල බෝතලේගම කාලි දේවාලය ලිපිනයේ පදිංචි අඩු ආදායම්ලාභී පුෂ්පා ඉන්දුමතී මහත්මියගේ ජීවන තත්වය උසස් කිරීම සඳහා ස්වයං රැකියා උපකරණ ලබා දීම. | 30000.00   | 2018.05.23 | අමා.ලේ | ප්‍රා.ලේ. | 30000.00   | - | 01 | 1 | B2-<br>ටෙන්ඩර්<br>ඇගයීම        | යසපාල<br>කෝරළයේ<br>මැතිතුමා    |
| N87422846503 | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ. කො. අඩු ආදායම්ලාභී පුද්ගලයින් සඳහා ස්වයං රැකියා උපකරණ ලබා දීම                                                                                    | 50000.00   | 2018.06.26 | අමා.ලේ | ප්‍රා.ලේ. | 50000.00   | - | -  | - | B1-<br>ටෙන්ඩර්<br>කිරීම        | පී.ඩී.<br>අබේවර්ධන<br>මැතිතුමා |
| N87431146504 | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ. කො. අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් වල ජීවන තත්ත්වය ඉහල දැමීම සඳහා නිවාස ආධාර ලබා දීම.                                                                      | 150000.00  | 2018.06.26 | අමා.ලේ | ප්‍රා.ලේ. | 150000.00  | - | -  | - | B1-<br>ටෙන්ඩර්<br>කිරීම        | පී.ඩී.<br>අබේවර්ධන<br>මැතිතුමා |
| H87431146505 | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ. කො. ගොවිත්ත, කටු ගොඩල්ල, අක්කර 07 ලිපිනයෙහි පදිංචි අඩු ආදායම්ලාභී සරත් ජේමසිරි මහතාට නිසාස ආධාර ලබා දීම                                          | 30000.00   | 2018.06.26 | අමා.ලේ | ප්‍රා.ලේ. | 30000.00   | - | -  | - | B1-<br>ටෙන්ඩර්<br>කිරීම        | ලලිත්<br>වර්ණකුමාර<br>මැතිතුමා |
| N87452446506 | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ. කො. අමරගෙදර විහාරස්ථානයේ සිට දහම් පාසල වෙත ඇළ මාර්ගය හරහා යොදා ඇති පාලම සංවර්ධනය කිරීම.                                                          | 250000.00  | 2018.06.26 | අමා.ලේ | ප්‍රා.ලේ. | 250000.00  | - | -  | - | A1-<br>ඇස්තමේ<br>න්තු<br>කිරීම | ලලිත්<br>වර්ණකුමාර<br>මැතිතුමා |
|              |                                                                                                                                                                       | 1085000.00 |            |        |           | 1085000.00 |   |    |   |                                |                                |

බස්නාහිර පළාත් වාර්ෂික සංවර්ධන සැලැස්ම - 2018

මූල්‍ය ප්‍රගතිය හා භෞතික ප්‍රගතිය - (2018.07.31 දිනට)

ධවර, මාර්ග, ප්‍රවාහන, සමූපාකාර සංවර්ධන හා වෙළඳ, නිවාස හා ඉදිකිරීම්, වතු යටිතල පහසුකම්, කර්මාන්ත හා ග්‍රාම සංවර්ධන පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය

අරමුදල් වර්ගය :- බස්නාහිර පළාත් සංවර්ධන ප්‍රදාන වැඩසටහන.

දිස්ත්‍රික්කය :- කළුතර

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය:- බුලත්සිංහල

| ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය                                                                                                                                         | අනුමත මුදල රුපියල් | අනුමත දිනය | ව්‍යාපෘති බලධාරී යා | ක්‍රියාත්මක බලධාරී යා | අය්‍යතමේ නිකුත් වූ මුදල රුපියල් | වැය කල මුදල රුපියල් | අපේක්ෂිත නිමවුම | ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | භෞතික ප්‍රගති අදියර %     | ගරු ප.සභා මන්ත්‍රී       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| H88452346001   | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ රැටියල පොල්වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.                                                                                   | 450000.00          | 2018.04.06 | අමා.ලේ              | ප්‍රා.ලේ.             | 450000.00                       | -                   | -               | -                     | A1- අය්‍යතමේ නිකුත් කිරීම | ලලිත් වර්ණකුමාර මැතිතුමා |
| H88431146002   | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ 822 E මීගහකුඹුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමට අයත් 262 මීගහකුඹුර පදිංචි අඩු ආදායම්ලාභී එච්.ඩබ්. කරුණාදාස මහතාට නිවාස ආධාර ලබා දීම. | 10000.00           | 2018.04.10 | අමා.ලේ              | ප්‍රා.ලේ.             | 10000.00                        | -                   | -               | -                     | B2 - ටෙන්ඩර් ඇගයීම        | සෙනල් වෙල්ගම මැතිතුමා    |
|                |                                                                                                                                                        | 460000.00          |            |                     |                       | 460000.00                       |                     |                 |                       |                           |                          |

බස්නාහිර පළාත් වාර්ෂික සංවර්ධන සැලැස්ම - 2018

මූල්‍ය ප්‍රගතිය හා භෞතික ප්‍රගතිය - (2018.07.31 දිනට)

ධීවර, මාර්ග, ප්‍රවාහන, සමුපාකාර සංවර්ධන හා වෙළඳ, නිවාස හා ඉදිකිරීම්, වතු යටිතල පහසුකම්, කර්මාන්ත හා ග්‍රාම සංවර්ධන පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය

අරමුදල් වර්ගය :- පළාත් සභා සංවර්ධන ප්‍රදාන (පොදු) වැඩසටහන.

දිස්ත්‍රික්කය :- කළුතර

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය:- බුලත්සිංහල

| ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය                                                                                                                                      | අනුමත මුදල රුපියල් | අනුමත දිනය | ව්‍යාපෘති බලධාරී යා | ක්‍රියාත්මක බලධාරී යා | අයදුම්කරු මුදල රුපියල් | වැය කල මුදල රුපියල් | අපේක්ෂිත නිමවුම | ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | භෞතික ප්‍රගති අදියර % | ගරු ප.සභා මන්ත්‍රී |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| N87431146001   | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ.කො. 823/ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නාගහඳොල පාර යටගම්පිටිය බුලත්සිංහල පදිංචි අඩු ආදායම්ලාභී නිලුෂා ජයවර්ධන මහත්මියට නිවාස ආධාර ලබා දීම. | 50000.00           | 2018.05.04 | අමා.ලේ              | ප්‍රා.ලේ.             | 50000.00               | -                   | 01              | 1                     | Q                     |                    |
|                |                                                                                                                                                     | 50000.00           |            |                     |                       | 50000.00               |                     |                 |                       |                       |                    |

බස්නාහිර පළාත් වාර්ෂික සංවර්ධන සැලැස්ම - 2018

මූල්‍ය ප්‍රගතිය හා භෞතික ප්‍රගතිය - (2018.07.31 දිනට)

ධීවර,මාර්ග,ප්‍රවාහන,සමුපාකාර සංවර්ධන හා වෙළඳ ,නිවාස හා ඉදිකිරීම් ,වතු

යටිතල පහසුකම්, කර්මාන්ත හා ග්‍රාම සංවර්ධන පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය

අරමුදල් වර්ගය :- පළාත් නිශ්චිත සංවර්ධන ප්‍රදාන වැඩසටහන.

දිස්ත්‍රික්කය :- කළුතර

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය:- බුලත්සිංහල

| ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත මුදල රුපියල් | අනුමත දිනය | ව්‍යාපෘති බලධාරී යා | ක්‍රියාත්මක බලධාරී යා | අයදුම්කරු මුදල රුපියල් | වැය කල මුදල රුපියල් | අපේක්ෂිත නිමවුම | ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | භෞතික ප්‍රගති අදියර % | ගරු ප.සභා මන්ත්‍රී |
|----------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|----------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|

|              |                                                                                                                                 |            |            |        |           |            |   |   |   |                                                |                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------|------------|---|---|---|------------------------------------------------|---------------------------------|
| N84452346500 | බුලත්සිංහල<br>ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ<br>දීයකඩුව උඩුමුල්ලවෙල පොදු<br>මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.                                       | 762000.00  | 2018.06.26 | අමා.ලේ | ප්‍රා.ලේ. | 762000.00  | - | - | - | C- වැඩ<br>කරගෙන<br>යාම.                        | කිත්සිරි<br>කහට්ටිය<br>මැතිතුමා |
| N84452346501 | බුලත්සිංහල<br>ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ<br>ගෝවින්න කොබවක ගරාජ්<br>එක අසලින් කන්ද පොදු<br>මාර්ගය යන්ත්‍ර සූත්‍ර යොදා<br>සංවර්ධනය කිරීම. | 310000.00  | 2018.06.26 | අමා.ලේ | ප්‍රා.ලේ. | 310000.00  | - | - | - | O -<br>ආරම්භ<br>නොකළ                           | කිත්සිරි<br>කහට්ටිය<br>මැතිතුමා |
| N84452346502 | බුලත්සිංහල<br>ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ<br>හල්වතුර පංසල පාර 1වන<br>පටුමග විජයානන්ද<br>මහතාගේ නිවස දක්වා<br>පොදු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට්     | 500000.00  | 2018.06.26 | අමා.ලේ | ප්‍රා.ලේ. | 500000.00  | - | - | - | H-වැඩ<br>නිමකර<br>ගෙවීම්<br>අවසන්<br>කර<br>නැත | කිත්සිරි<br>කහට්ටිය<br>මැතිතුමා |
|              |                                                                                                                                 | 1572000.00 |            |        |           | 1572000.00 |   |   |   |                                                |                                 |

බස්නාහිර පළාත් වාර්ෂික සංවර්ධන සැලැස්ම - 2018

මූල්‍ය ප්‍රගතිය හා භෞතික ප්‍රගතිය - (2018.07.31 දිනට)

ධීවර,මාර්ග,ප්‍රවාහන,සමුපාකාර සංවර්ධන හා වෙළඳ ,නිවාස හා ඉදිකිරීම් ,වතු  
යටිතල පහසුකම්, කර්මාන්ත හා ග්‍රාම සංවර්ධන පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය

අරමුදල් වර්ගය :- උපමාන පාදක-ප්‍රා.ලේ. වැඩසටහන.

දිස්ත්‍රික්කය :- කළුතර

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය:- බුලත්සිංහල

| ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත<br>මුදල<br>රුපියල් | අනුමත<br>දිනය | ව්‍යාපෘති<br>බලධාරී<br>යා | ක්‍රියාත්මක<br>බලධාරී<br>යා | ඇස්තමේ<br>න්තු මුදල<br>රුපියල් | වැය කල<br>මුදල<br>රුපියල් | අපේක්ෂිත<br>නිමවුම | ප්‍රතිලාභීන්<br>සංඛ්‍යාව | භෞතික<br>ක ප්‍රගති<br>අදියර % | ගරු<br>ප.සභා<br>මන්ත්‍රී |
|----------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|----------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|

|              |                                                                                                                                         |           |            |        |           |           |   |   |   |                                |                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|---|---|---|--------------------------------|------------------------------------|
| H81431146001 | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ. කො.<br>අඩු ආදායම්ලාභීන්ගේ ජීවන<br>නත්ත්වය උසස් කිරීම සඳහා<br>නිවාස ආධාර ලබා දීම                                    | 50000.00  | 2018.06.13 | අමා.ලේ | ප්‍රා.ලේ. | 50000.00  | - | - | - | B2 -<br>ටෙන්ඩර්<br>ඇගයීම       | නන්දන<br>පද්මකුමාර<br>මැතිතුමා     |
| H81452346002 | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ. කො.<br>තාරගල නිශාන්ත<br>මහතාගේ නිවස අසල පොදු<br>මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය<br>ජලය බැස යන ආකාරයට<br>ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 50000.00  | 2018.07.03 | අමා.ලේ | ප්‍රා.ලේ. | 50000.00  | - | - | - | A1-<br>ඇස්තමේ<br>න්තු<br>කිරීම | ලලිත්<br>වර්ණකුමා<br>ර<br>මැතිතුමා |
|              |                                                                                                                                         | 100000.00 |            |        |           | 100000.00 |   |   |   |                                |                                    |

බස්නාහිර පළාත් වාර්ෂික සංවර්ධන සැලැස්ම - 2018

මූල්‍ය ප්‍රගතිය හා භෞතික ප්‍රගතිය - (2018.07.31 දිනට)

අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු, සහ තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ

අරමුදල් වර්ගය :- උපමාන පාදක-ප්‍රා.ලේ. වැඩසටහන.

දිස්ත්‍රික්කය :- කළුතර

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය :- බුලත්සිංහල

| ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය                                                                                                 | අනුමත මුදල රුපියල් | අනුමත දිනය | ව්‍යාපෘති බලධාරී යා | කියා තිබෙන බලධාරියා | ඇස්තමේන්තු මුදල රුපියල් | වැය කල මුදල රුපියල් | අපේක්ෂිත නිමවුම | ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | භෞතික ප්‍රගති අදියර      | ගරු ප.සභා මන්ත්‍රී       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| N81582846001   | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ.කො ලියාපදිංචි ක්‍රීඩා සමිති සඳහා ක්‍රීඩා උපකරණ ලබා දීම.                                    | 100000.00          | 2018.05.16 | අමා.ලේ              | ප්‍රා.ලේ.           | 100000.00               | -                   | 01              | -                     | A1- අවශ්‍යතා හදුනා ගැනීම | සෙනල් වෙල්ගම මැතිතුමා.   |
| N81563946002   | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ. කො. පාරම්පරික නැටුම් හා කලා කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් සංස්කෘතික උළෙලක් පැවැත්වීම. | 120000.00          | 2018.07.03 | අමා.ලේ              | ප්‍රා.ලේ.           | 120000.00               | -                   | -               | -                     | O - ආරම්භ නොකළ           | ලලිත් වර්ණකුමාර මැතිතුමා |
|                |                                                                                                                | 220000.00          |            |                     |                     | 220000.00               |                     |                 |                       |                          |                          |

බස්නාහිර පළාත් වාර්ෂික සංවර්ධන සැලැස්ම - 2018

මූල්‍ය ප්‍රගතිය හා භෞතික ප්‍රගතිය - (2018.07.31 දිනට)

අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු, සහ තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ

අරමුදල් වර්ගය :- පළාත් සභා සංවර්ධන ප්‍රදාන(විශේෂ) වැඩසටහන.

දිස්ත්‍රික්කය :- කළුතර

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය:- බුලත්සිංහල

| ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය                                                                                                            | අනුමත මුදල රුපියල් | අනුමත දිනය | ව්‍යාපෘති බලධාරී යා | කියා න්මක බලධාරයා | ඇස්තමේ න්තු මුදල රුපියල් | වැය කල මුදල රුපියල් | අපේ ක්ෂිත නිමවුම | ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | භෞතික ප්‍රගති අදියර     | ගරු ප.සභා මන්ත්‍රී       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| S87563946500   | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ. කො. විවිධ සංස්කෘතික හා කලා ක්ෂේත්‍රයන්හි සුවිශේෂිත හැකියාවන් දැක්වූ පුද්ගලයින් සඳහා ඇගයීමේ වැඩසටහනක් | 50000.00           | 2018.06.26 | අමා.ලේ              | ප්‍රා.ලේ.         | 50000.00                 | -                   | 01               | -                     | O - ආරම්භක නොකළ         | ලලිත් වර්ණකුමාර මැතිතුමා |
| N87563946501   | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ. කො. ප්‍රජාවගේ රසවින්දනය හා කලා හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම සඳහා වැඩසටහනක් පැවැත්වීම                       | 200000.00          | 2018.07.20 | අමා.ලේ              | ප්‍රා.ලේ.         | 200000.00                | -                   | 01               | -                     | D - වැඩසටහන ආරම්භ කර ඇත | යසපාල කෝරළ ගේ මැතිතුමා   |
|                |                                                                                                                           | 250000.00          |            |                     |                   | 250000.00                |                     |                  |                       |                         |                          |

අමාත්‍යාංශය

අමාත්‍යාංශය

බස්නාහිර පළාත් වාර්ෂික සංවර්ධන සැලැස්ම - 2018  
මූල්‍ය ප්‍රගතිය හා භෞතික ප්‍රගතිය - (2018.07.31)

දිස්ත්‍රික්කය :- කළුතර

ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශය :- බුලත්සිංහල

2018.07.31 දිනට අනුමත මුළු ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව :- 30

ප්‍රාදේශීය ලේකම් ක්‍රියාත්මක බලධාරීත්වය අනුව ව්‍යාපෘති සාරාංශය

| අනුමත ව්‍යාපෘති       |                      |     |                | භෞතික ප්‍රගතිය |          |            |            |                      | මූල්‍ය ප්‍රගතිය           |                          |
|-----------------------|----------------------|-----|----------------|----------------|----------|------------|------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| වර්ගය                 | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | ගණන | අනුමත මුදල රු. | 50% අඩු        | 50% වැඩි | වැඩි අවසන් | ආරම්භ නොකළ | ගැටළු සහිත ව්‍යාපෘති | අදාළ මාසය තුළ වැය කළ මුදල | මේ දක්වා වැය කර ඇති මුදල |
| උපමාන පාදක ප්‍රදාන    | ප්‍රා.ලේ.            | 6   | 470,000.00     | 2              | 3        | —          | 1          | —                    | —                         | —                        |
| පළාත් සංවර්ධන         | ප්‍රා.ලේ.            | 10  | 1,385,000.00   | 4              | 3        | 2          | 1          | —                    | —                         | 550,000.00               |
| පළාත් සංවර්ධන         | ප්‍රා.ලේ.            | 9   | 2,110,000.00   | 6              | 3        | —          | —          | —                    | —                         | —                        |
| පළාත් සංවර්ධන         | ප්‍රා.ලේ.            | 1   | 50,000.00      | —              | —        | —          | —          | 1                    | —                         | —                        |
| පළාත් නිශ්චිත සංවර්ධන | ප්‍රා.ලේ.            | 4   | 3,472,000.00   | 1              | 2        | —          | —          | 1                    | —                         | —                        |
| මුළු එකතුව            | එකතුව                | 30  | 7,487,000.00   | 13             | 11       | 2          | 2          | 2                    | —                         | 550,000.00               |

Annual Plan of the Western Province - 2018  
Financial Progress and Physical Progress - (as per 31st of July 2018)

Ministry of Local Government and Provincial Administration, Economic Promotion, Power & Energy, Environment

Source of Fund: -Formal Development Grant Program.

District: - Kalutara

Divisional Secretary's Division: Bulathsinhala

| Project No   | Project name                                                                  | Approved amount Rs | Approximate date | Project Authorities | Operational authority | Estimated amount is Rs | The amount spent is Rs | Expected output |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| U88152346003 | Development of Rathiyala Polgahawatta Road in Bulathsinhala Divisional        | 500000             | 2018.04.17       | Amā.lē              | DS.                   | 500000                 | –                      | 1               |
| U88152346004 | Development of Kiriwathalakanda Viharas road in the Bulathsinhala Divisional  | 500000             | 2018.04.17       | Amā.lē              | DS.                   | 500000                 | –                      | 1               |
| U88152346005 | Development of Veyangala Kanuketiyakanda road in the Bulathsinhala Divisional | 400000             | 2018.04.17       | Amā.lē              | DS.                   | 400000                 | –                      | 1               |
|              |                                                                               | 1400000            |                  |                     |                       | 1400000                | –                      |                 |

Annual Plan of the Western Province - 2018  
Financial Progress and Physical Progress - (as per 31st of July 2018)

Ministry of Local Government and Provincial Administration, Economic Promotion, Power & Energy, Environment

Fund Type: -PDF Specific Grant Grant Program.

District: - Kalutara

Divisional Secretary's Division: Bulathsinhala

| Project No   | Project name                                             | Approved amount Rs | Approximate date | Project Authorities | Operational authority | Estimated amount is Rs | The amount spent is | Expected output |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| N86134246004 | Providing drinking water to the village resettled in the | 1900000            | 2018.06.06       | Amā.lē              | DS.                   | 1900000                | –                   | 1               |
|              |                                                          | 1900000            |                  |                     |                       | 1900000                |                     |                 |

Annual Plan of the Western Province - 2018  
Financial Progress and Physical Progress - (as per 31st of July 2018)

Health .Department of Ayurvedic Medicine, Social Welfare, Probation and Child Care Service, Women Affairs a  
Fund Type: -Public Development Grant (Special) Program.

District: - Kalutara

Divisional Secretary's Division: Bulathsinhala

| Project No   | Project name                                                                                                                    | Approved amount Rs | Approximate date | Project Authorities | Operational authority | Estimated amount is Rs | The amount spent is Rs | Expected output |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| S87385946500 | Bulathsinghala PS Conducting a spiritual development program to enhance their mental development for the welfare of the people. | 50000              | 2018.03.30       | Amā.lē              | DS.                   | 50000                  | 50000                  | 1               |
|              |                                                                                                                                 | 50000              |                  |                     |                       | 50000                  | 50000                  |                 |

Annual Plan of the Western Province - 2018  
Financial Progress and Physical Progress - (as per 31st

Health .Department of Ayurvedic Medicine, Social Welfare, Probation and Child Care Service, Wor

Type of funding: -Position and Development Grant Program.

District: - Kalutara

Divisional Secretary's Division: Bulathsinhala

| Project No | Project name | Approved amount Rs | Approximate date | Project Authorities | Operational authority | Estimated amount is Rs | The amount spent is Rs | Expected output |
|------------|--------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|------------|--------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|

|              |                                                                                                                                               |        |            |        |     |        |   |   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|-----|--------|---|---|
| N88386946001 | Bulathsinghala PS Organizing a drug prevention program for school children and youth.                                                         | 50000  | 2018.05.24 | Amā.lē | DS. | 50000  | – | 2 |
| N88365946003 | Bulathsinghala PS Conducting training programs for low income women who did not go to an income generation line in the                        | 100000 | 2018.05.24 | Amā.lē | DS. | 100000 | – | 1 |
| N88365946004 | Bulathsinghala PS Conducting training programs for low income women who did not turn to an income generating mechanism in the Agaloya Zone.   | 50000  | 2018.05.24 | Amā.lē | DS. | 50000  | – | 1 |
| N88365946005 | Bulathsinghala PS Conducting training programs for low income women who did not go to income generation line at the                           | 50000  | 2018.05.24 | Amā.lē | DS. | 50000  | – | 1 |
| G88365846006 | Bulathsinghala PS Provide self employment equipments for low income women who wish to engage in self employments or engage in self-employment | 300000 | 2018.07.23 | Amā.lē | DS. | 300000 | – |   |
|              |                                                                                                                                               | 550000 |            |        |     | 550000 |   |   |

Annual Plan of the Western Province - 2018  
Financial Progress and Physical Progress - (as per 31st

Health .Department of Ayurvedic Medicine, Social Welfare, Probation and Child Care Service, Wor

Source of Fund: - Sample Basis-DS program.

District: - Kalutara

Divisional Secretary's Division: Bulathsinhala

---

| Project No   | Project name                                                            | Approved amount Rs | Approximate date | Project Authorities | Operational authority | Estimated amount is Rs | The amount spent is Rs | Expected output |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| F81385846001 | Bulathsinghala PS Donate to the Pahala Naragala funeral aid fund.       | 50000              | 2018.07.18       | Amā.lē              | DS.                   | 50000                  | –                      | 1               |
| F81385846002 | Bulathsinghala PS Providing equipments for funeral societies registered | 100000             | 2018.07.24       | Amā.lē              | DS.                   | 100000                 | –                      | 1               |
|              |                                                                         | 150000             |                  |                     |                       | 150000                 |                        |                 |

Annual Plan of the Western Province - 2018  
Financial Progress and Physical Progress - (as per 31st of July 2018)

Ministry of Fisheries, Roads, Transport, Co-operative Development and Trade, Housing and Construction, Est  
Development

Fund Type: -Public Development Grant (Special) Program.

District: - Kalutara

Divisional Secretary's Division: Bulathsinhala

| Project No   | Project name                                                                                                            | Approved amount Rs | Approximate date | Project Authorities | Operational authority | Estimated amount is Rs | The amount spent is Rs | Expected output |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| H87431146500 | Bulathsinghala PS Low income earning RP Ranasinghe from Bulathsinhala, Yatagampitiya Give housing assistance to Kamitha | 75000              | 2018.05.23       | Amā.lē              | DS.                   | 75000                  | –                      | 1               |

|              |                                                                                                                                                  |         |            |        |     |         |        |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|-----|---------|--------|--------|
| H87431146501 | Concreting the road to P.A.Wickramapala of the Bulathsinhala divisional Secretariat Division at Lowkaduwa Niyaphara road and                     | 500000  | 2018.03.14 | Amā.lē | DS. | 500000  | 500000 | 0.07Km |
| F87422846502 | Bulathsinghala PS Providing self employing equipments to upgrade the living conditions of Mrs. Pushpa Indumathy, a resident of the Bulathsinhala | 30000   | 2018.05.23 | Amā.lē | DS. | 30000   | –      | 1      |
| N87422846503 | Bulathsinhala Pradeshiya Sabha Revealed. Providing self employing equipments for low income families                                             | 50000   | 2018.06.26 | Amā.lē | DS. | 50000   | –      | –      |
| N87431146504 | Bulathsinhala Pradeshiya Sabha Revealed. Providing housing aid to increase the living conditions of low income families.                         | 150000  | 2018.06.26 | Amā.lē | DS. | 150000  | –      | –      |
| H87431146505 | Bulathsinhala Pradeshiya Sabha Revealed. Giving aid to the low income earner Sarath Pemasiri who resides in Govinna, Thoravaya, 07 acres.        | 30000   | 2018.06.26 | Amā.lē | DS. | 30000   | –      | –      |
| N87452446506 | Bulathsinhala Pradeshiya Sabha Revealed. Development of the bridge across the Amaragedara temple from Dhamma school to the canal.                | 250000  | 2018.06.26 | Amā.lē | DS. | 250000  | –      | –      |
|              |                                                                                                                                                  | 1085000 |            |        |     | 1085000 |        |        |

Annual Plan of the Western Province - 2018  
Financial Progress and Physical Progress - (as per 31st of July 2

Ministry of Fisheries, Roads, Transport, Co-operative Development and Trade, Housing and Construction, Est  
Development

Source of Fund: - Western Provincial Development Grant Program.

District: - Kalutara

Divisional Secretary's Division: Bulathsinhala

| Project No   | Project name                                                                                                                                                                           | Approved amount Rs | Approximate date | Project Authorities | Acting authority | Estimated amount is Rs | The amount spent is Rs | Expected output |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| H88452346001 | Developing Rathiyala Polwattha road of Bulathsinhala DS divisional secretariat.                                                                                                        | 450000             | 2018.04.06       | Amā.lē              | DS.              | 450000                 | -                      | -               |
| H88431146002 | The low income recipient HW Jayaratne, residing at Meegahakumbura, 262, Meegahakumbura GS Division of Bulathsinhala DS divisional secretariat, Granting housing aid to Mr. Karunadasa. | 10000              | 2018.04.10       | Amā.lē              | DS.              | 10000                  | -                      | -               |
|              |                                                                                                                                                                                        | 460000             |                  |                     |                  | 460000                 |                        |                 |

Annual Plan of the Western Province - 2018  
Financial Progress and Physical Progress - (as per 31st

Ministry of Fisheries, Roads, Transport, Co-operative Development and Trade, Housing and Construction, Est  
Development

Fund Type: -Public Development Grant (General) Program.

District: - Kalutara

Divisional Secretary's Division: Bulathsinhala

| Project No | Project name | Approved amount Rs | Approximate date | Project Authorities | Operational authority | Estimated amount is Rs | The amount spent is Rs | Expected output |
|------------|--------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|------------|--------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|

|              |                                                                                                                                        |       |            |        |     |       |   |   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|-----|-------|---|---|
| N87431146001 | Bulathsinghala PS 823 / Grantee Nilusha Jayawardane residing at Bulathsinhala, Yahalampitiya, Nagahala Road, Grama Niladhari Division. | 50000 | 2018.05.04 | Amā.lē | DS. | 50000 | – | 1 |
|              |                                                                                                                                        | 50000 |            |        |     | 50000 |   |   |

Annual Plan of the Western Province - 2018  
Financial Progress and Physical Progress - (as per 31st

Ministry of Fisheries, Roads, Transport, Co-operative Development and Trade, Housing and Construction, Est  
Development

Source of Fund: - Provincial Specific Development Grant Program.

District: - Kalutara

Divisional Secretary's Division: Bulathsinhala

| Project No   | Project name                                                                                                                  | Approved amount Rs | Approximate date | Project Authorities | Acting authority | Estimated amount is Rs | The amount spent is Rs | Expected output |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| N84452346500 | Concreting road road in Deiyakaduwa upamullawela of Bulathsinhigala divisional secretariat                                    | 762000             | 2018.06.26       | Amā.lē              | DS.              | 762000                 | –                      | –               |
| N84452346501 | Development of public road from the Govinna Kobawaka garage in the Bulathsinhala Divisional Secretariat Division according to | 310000             | 2018.06.26       | Amā.lē              | DS.              | 310000                 | –                      | –               |
| N84452346502 | Concreting the common road from Halwathura Ponsala Road to Bulathsinhala divisional secretary div. 1st Lane                   | 500000             | 2018.06.26       | Amā.lē              | DS.              | 500000                 | –                      | –               |
|              |                                                                                                                               | 1572000            |                  |                     |                  | 1572000                |                        |                 |

Annual Plan of the Western Province - 2018  
Financial Progress and Physical Progress - (as per 31st of .

Ministry of Fisheries, Roads, Transport, Co-operative Development and Trade, Housing and Construction, Estate Infrastr

Source of Fund: - Sample Basis-DS program.

District: - Kalutara

Divisional Secretary's Division: Bulathsinhala

| Project No   | Project name                                                                                                       | Approved amount Rs | Approximate date | Project Authorities | Acting authority | Estimated amount is Rs | The amount spent is Rs | Expected output |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| H81431146001 | Bulathsinhala Pradeshiya Sabha Revealed. Providing housing aid to improve the living conditions of low incidents   | 50000              | 2018.06.13       | Amā.lē              | DS.              | 50000                  | -                      | -               |
| H81452346002 | Bulathsinhala Pradeshiya Sabha Revealed. Reconstruction of the drainage system along the common road near Naragala | 50000              | 2018.07.03       | Amā.lē              | DS.              | 50000                  | -                      | -               |
|              |                                                                                                                    | 100000             |                  |                     |                  | 100000                 |                        |                 |

Annual Plan of the Western Province - 2018  
Financial Progress and Physical Progress - (as per 31st

Education, Culture and the Arts, Sports and Youth Affairs and Information Te

Type of Fund: -Our leader base-PD. program.

District: - Kalutara

Divisional Secretary's Division: Bulathsinhala

| Project No   | Project name                                                                                                                | Approved amount Rs | Approximate date | Project Authorities | Operational authority | Estimated amount is Rs | The amount spent is Rs | Expected output |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| N81582846001 | Providing sports equipment to Bulathsinhala DSA Registered sports clubs.                                                    | 100000             | 2018.05.16       | Amā.lē              | DS.                   | 100000                 | –                      | 1               |
| N81563946002 | Bulathsinhala Pradeshiya Sabha Revealed. Conducting a cultural festival with the intention of promoting traditional dancing | 120000             | 2018.07.03       | Amā.lē              | DS.                   | 120000                 | –                      | –               |
|              |                                                                                                                             | 220000             |                  |                     |                       | 220000                 |                        |                 |

Annual Plan of the Western Province - 2018  
Financial Progress and Physical Progress - (as per 31st  
Education, Culture and the Arts, Sports and Youth Affairs and Information Technology)

Fund Type: -Public Development Grant (Special) Program.

District: - Kalutara

Divisional Secretary's Division: Bulathsinhala

| Project No   | Project name                                                                                                                                                       | Approved amount Rs | Approximate date | Project Authorities | Operational authority | Estimated amount is Rs | The amount spent is Rs | Expected output |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| S87563946500 | Bulathsinhala Pradeshiya Sabha Revealed. Conducting a program of appreciation to individuals with distinct talents in various fields of Arts, Culture and the Arts | 50000              | 2018.06.26       | Amā.lē              | DS.                   | 50000                  | –                      | 1               |

|              |                                                                                                              |        |            |        |     |        |   |   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|-----|--------|---|---|
| N87563946501 | Bulathsinhala Pradeshiya Sabha Revealed. Conducting a program to improve community level and artistic skills | 200000 | 2018.07.20 | Amā.lē | DS. | 200000 | - | 1 |
|              |                                                                                                              | 250000 |            |        |     | 250000 |   |   |

Western Province Annual Plan - 2018  
Financial Progress and Physical Progress - (2018.

District: - Kalutara

DS. Division: - Bulathsinhala

Total number of projects approved to date from 2018.07.31: -30

Project summary according to the authority of the Divisional Secretary

| Approved projects                |                       |           |                        | Physical progress |          |              |             |                      |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|-------------------|----------|--------------|-------------|----------------------|
| type                             | Operational authority | Number of | Approved amount of Rs. | 50% less          | 50% more | Work is over | Not started | Issues with projects |
| Critical based grants            | DS.                   | 6         | 470,000.00             | 2                 | 3        | -            | 1           | -                    |
| Provincial Development (Special) | DS.                   | 10        | 1,385,000.00           | 4                 | 3        | 2            | 1           | -                    |
| Provincial development           | DS.                   | 9         | 2,110,000.00           | 6                 | 3        | -            | -           | -                    |
| Provincial Development (General) | DS.                   | 1         | 50,000.00              | -                 | -        | -            | -           | 1                    |
| Provincial Specific Development  | DS.                   | 4         | 3,472,000.00           | 1                 | 2        | -            | -           | 1                    |
| Total                            | Collection            | 30        | 7,487,000.00           | 13                | 11       | 2            | 2           | 2                    |

18)

Environment, Water Supply and Drainage & Tourism

| Number of beneficiaries | Physical Progress Phase                     | Hon. Member of the Parliament |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| –                       | B3- Contracted.                             | Lalith Warankumara.           |
| –                       | A1- Estimation                              | Lalith Warankumara.           |
| –                       | H- finished work has not been completed and | Keerthi Kariyawasam.          |
| –                       |                                             |                               |

Environment, Water Supply and Drainage & Tourism

| Number of beneficiaries | Physical Progress Phase | Hon. Member of the Parliament |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| –                       | O - not started         |                               |
| –                       |                         |                               |

nd Sabaragamuwa Affairs

| Number of beneficiaries | Physical Progress Phase      | Hon. Member of the Parliament           |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| -                       | I - work and payment is over | Mr. Yasapala Koralage is the President. |
|                         |                              |                                         |

of July 2018)  
nen Affairs and Sabaragamuwa Affairs

| Number of beneficiaries | Physical Progress Phase | Hon. Member of the Parliament |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|

|   |                              |                       |
|---|------------------------------|-----------------------|
| - | B3 - Maintenance of programs | Lalith Warankumara.   |
| - | A1 - identification of needs | Lalith Warankumara.   |
| - | A1 - identification of needs | Lalith Warankumara.   |
| - | A1 - identification of needs | Lalith Warankumara.   |
| - | A1 - identification of needs | Mr. Ranjith Somawansa |
|   |                              |                       |

0

0

of July 2018)

nen Affairs and Sabaragamuwa Affairs

---

| Number of beneficiaries | Physical Progress Phase      | Hon. Member of the Parliament |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| –                       | A1 - Identification of needs | Lalith Warankumara.           |
| –                       | A1 - Identification of needs | Keerthi Kariyawasam.          |
|                         |                              |                               |

8)

ate Infrastructure, Ministry of Industries and Rural

| Number of beneficiaries | Physical Progress Phase% | Hon. Member of the Parliament          |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 1                       | B2- tender evaluation    | Mr. Yasapala Koralage is the President |

|   |                              |                                        |
|---|------------------------------|----------------------------------------|
| - | I - work and payment is over | Mr. Kithsiri Kahatapitiya              |
| 1 | B2- tender evaluation        | Mr. Yasapala Koralage is the President |
| - | B1- Tender                   | PDF Mr. Abeywardena                    |
| - | B1- Tender                   | PDF Mr. Abeywardena                    |
| - | B1- Tender                   | Lalith Warankumara                     |
| - | A1- Estimation               | Lalith Warankumara                     |
|   |                              |                                        |

2018)

ate Infrastructure, Ministry of Industries and Rural

| Number of beneficiaries | Physical Progress Phase% | Hon. Member of the Parliament |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| –                       | A1- Estimation           | Lalith Warankumara            |
| –                       | B2 - Tender evaluation   | Mr. Senal Welgama             |
|                         |                          |                               |

of July 2018)

ate Infrastructure, Ministry of Industries and Rural

| Number of beneficiaries | Physical Progress Phase% | Hon. Member of the Parliament |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Q |  |
|   |   |  |

of July 2018)

ate Infrastructure, Ministry of Industries and Rural

| Number of beneficiaries | Physical Progress Phase%                | Hon. Member of the Parliament |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| –                       | C- Work.                                | Mr. Kithsiri Kahatapitiya     |
| –                       | O - not started                         | Mr. Kithsiri Kahatapitiya     |
| –                       | H- finished work has not been completed | Mr. Kithsiri Kahatapitiya     |
|                         |                                         |                               |

---

July 2018)

Structure, Ministry of Industries and Rural Development

| Number of beneficiaries | Physical Progress Phase% | Hon. Member of the Parliament |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| –                       | B2 - Tender evaluation   | Mr. Nandana Padmakumara       |
| –                       | A1- Estimation           | Lalith Warankumara            |
|                         |                          |                               |

of July 2018)

chnology Ministry

---

| Number of beneficiaries | Physical Progress Phase     | Hon. Member of the Parliament |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| –                       | A1- identification of needs | Mr. Senal Welgama.            |
| –                       | O - not started             | Lalith Warankumara            |
|                         |                             |                               |

of July 2018)

chnology Ministry

| Number of beneficiaries | Physical Progress Phase | Hon. Member of the Parliament |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| –                       | O - not started         | Lalith Warankumara            |

|   |                                     |                                              |
|---|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| - | D - The program<br>has been started | Mr. Yasapala<br>Koralage is the<br>President |
|   |                                     |                                              |

.07.31)

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Financial progress                     |                            |
| Amount spent in<br>the particular case | The amount<br>spent so far |
| -                                      | -                          |
| -                                      | 550,000.00                 |
| -                                      | -                          |
| -                                      | -                          |
| -                                      | -                          |
| -                                      | 550,000.00                 |